

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตองคน อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน แผนงาน เคนหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการลงหิน ลูกรังถนนสู่พื้นที่ การเกษตร บ้าน ป่าแพ่ง หมู่ที่ 9	ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 115.00ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม.ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 119.6 ลบ.ม.พร้อมปรับ เกลี่ยให้เรียบร้อย	21,300	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

แผนงาน..การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

2	จัดกิจกรรม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	ดำเนินการตามโครงการจัด กิจกรรมประเพณีวันเข้า พรรษา เช่น ค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุ ดำเนินการ	8,000		/			0
---	---------------------------------------	---	-------	--	---	--	--	---

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เช่นค่าป้าย ค่าจ้าง เหมาจัดหาอาหารว่างและ เครื่องดื่มๆ	8,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
4	โครงการแข่งขัน กีฬาต้านภัยยาเสพติด	ดำเนินการตามโครงการ แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ติด ประจำปี 2567 เช่น ค่า ป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่อง เสียง ค่าถ้วย รางวัล ค่า วัสดุดำเนินการฯ	150,000	๗ วัน			/	149,800

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนงาน ..การศึกษา..

๕	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ดงชน 2 แห่ง	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมด และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	683,550	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		/		311,382
---	---	--	---------	---------------------------	--	---	--	---------

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	ค่ากิจกรรม นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ดงชน 2 แห่ง	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมต และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	34,336	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
7	ค่าเครื่องแบบ นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ดงชน2 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมต และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	24,050	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
8	ค่าจัดการเรียนการ สอนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงชน 2 แห่ง	ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมต และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	135,864	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ดงชน 2 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมต และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	14,800	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
10	ค่าอุปกรณ์การ เรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงชน 2 แห่ง	ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมต และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองมะเกลือ	21,460	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
11	ค่าวัสดุงานบ้านงาน ครัว (อาหารเสริม (นม))	ค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ นักเรียนโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง และ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดงชน 2	659,980	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		/		223,548

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน นักเรียน โรงเรียน สังกัด คณะกรรมการ การศึกษาชั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตพื้นที่ตำบลดง ชน 3 แห่ง	เงินอุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขต พื้นที่ตำบล ดงชน 3 แห่ง คือ โรงเรียนดงชนเหล่า แมตบำรุงวิทย์, โรงเรียน บ้านกุดแซ่, โรงเรียนบ้าน หนองมะเกลือ	1,414,800	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		/		800,550
13	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000				/	30,000
14	โครงการจัดซื้อ ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมด	-ค่าจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ฯ	100,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการปรับปรุงต่อ เติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแมด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านแมด ปริมาณ งาน 1. สร้างหลังคา เชื่อมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กใหม่ กับ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเก่า และ สร้างรางน้ำเชื่อมอาคาร ใหม่ กับอาคารห้องน้ำ ห้องครัวใหม่ ตามแบบ อบต.ดงชนกำหนด 2. เทพื้น คสล. รอบอาคาร ขนาดพื้นที่รวม 220.00 ตร.ม. หน้า 0.10 ม. กำหนดพร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ดงชน	150,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการติดตั้งฐาน ถังน้ำและถังน้ำ พลาสติก ศพด.บ้าน หนองมะเกลือ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ติดตั้งฐานรองถังน้ำ และ ถังน้ำพลาสติกศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองมะเกลือ ปริมาณ งาน 1. ฐาน รองถังน้ำ ขนาดกว้าง 1.50 ม.ยาว 1.50 ม.จำนวน 2 ชุด ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด 2. ถังเก็บน้ำบน ดิน ขนาด 2,000 ลิตร 1 ถัง	20,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
17	โครงการปรับปรุง สนามเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน แมด	ค่าปรับปรุงสนามเด็ก เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแมด ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด พื้นที่รวม 144.00 ตร.ม. ตามแบบ อบต.ดงชน กำหนด	30,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการสัปดาห์แห่ง การจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัปดาห์แห่งการจัดกิจ กรรมวันผู้สูงอายุ เช่นค่า ป้ายประชาสัมพันธ์โครง การ ค่าจ้างเหมาเครื่อง เสียง ค่าจ้างเหมาประ กอบอาหารค่าของรางวัล การแสดงของเข้าร่วม โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นฯลฯ	80,000	1 วัน	/			0
19	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กิจกรรมด้านการพัฒนา สตรีและครอบครัว	15,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567			/	15,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560	7,357,200	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		3,442,400.00
21	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เป็นค่าสนับสนุน สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล ภาพ เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง ฯ มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ความพิการให้คนพิการฯ	2,217,600	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		915,200.00

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ ยากไร้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.2548	24,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		7,000.0
23	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	เป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การ ส่งเสริมกิจกรรม การมี ส่วนร่วมของชุมชนการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ ป้องกันและ ควบคุมโรค ในพื้นที่ เช่นโรคไข้หวัด นก โรคไข้เลือดออก โรค ฉี่หนู โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ฯ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ฯ	60,000	เม.ย.-ก.ค.2567		/		0
25	โครงการจัดการน้ำ เสียในชุมชนตำบลง ชนด้วยศาสตร์ ธนากรรมน้ำใต้ดิน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลงชนด้วยศาสตร์ ธนากรรมน้ำใต้ดิน	20,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		0
26	โครงการรณรงค์ลด การเผาตอซังข้าวเพื่อ ลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ลดการเผาตอซัง ข้าวเพื่อลดปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		2,250
27	โครงการส่งเสริมการ ใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	5,000	/				0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
28	โครงการส่งเสริมการ ผลิตการบริโภคที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการผลิต การ บริโภคที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0
29	อุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -หมู่ที่ ๑๐	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 ในการจัดทำ กิจกรรมต่างๆ ให้มี ความเหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่	200,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567		/		0
30	วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	ค่าจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์แยกเป็น1. วัสดุคงทนได้แก่ ชุด เครื่องมือผ่าตัด เบ้า หลอม หูฟัง เครื่องวัด น้ำฝน เปลหามาฯ	8,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน ตำบลดงชน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน ตำบลดงชนเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์การฯ	15,000	1 วัน			/	14,240

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการชุมชนร่วม ใจรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพ	ดำเนินการตามโครงการ ชุมชนร่วมใจรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพ เช่า ค่าป้าย ค่า วัสดุค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่มฯลฯ	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ป่าสาธารณ ประโยชน์ในเขตพื้นที่ ตำบลดงชน จำนวน 1 ครั้ง	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0
34	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมออกสำรวจ พันธุกรรมพืช ณ ป่า สาธารณประโยชน์ใน เขตพื้นที่ตำบลดงชน	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0
35	ค่าใช้จ่ายในการบริการ ทดสอบคุณภาพน้ำ สารเคมีและสารกรอง	ดำเนินการในการบริการ ทดสอบคุณภาพ น้ำ สารเคมีและสาร กรอง	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0
36	ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ที่ดิน	ค่าใช้จ่ายต่างๆในการ รังวัดที่ดิน ในการ ดำเนินการรังวัด แบ่งแยกที่ดินที่เกี่ยวข้อง กับที่ดินราชการหรือที่ สาธารณะประโยชน์	40,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
37	ค่าใช้จ่ายเพื่อการวาง และปรับปรุงผังเมือง รวม/ชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการวางและ ปรับปรุงผังเมืองรวม/ ชุมชน พัฒนา สภาพแวดล้อมและภูมิ ทัศน์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการผังเมืองฯ	5,000	ต.ค.2566-ก.ย. 2567	/			0

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	ค่าบำรุงและ ซ่อมแซม	-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ ตำบลดงชน เช่น ซ่อมแซมถนน ดิน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตฯ	100,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	โครงการจัดซื้อชุดระบบ โคมไฟถนนส่องสว่าง โซ ล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5	ค่าจัดซื้อชุดระบบโคมไฟ ถนนส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง บ้านทาม ไฮ หมู่ที่ 5	152,400	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
40	โครงการจัดซื้อชุดระบบ โคมไฟถนนส่องสว่างโซ ล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7	ค่าจัดซื้อระบบโคมไฟถนน ส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อม ติดตั้ง บ้านเหล่าละโมงหมู่ ที่ 7	266,700	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
41	โครงการจัดซื้อชุดระบบ โคมไฟถนนส่องสว่าง โซ ล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านโพนปอหุ หมู่ที่ 8	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด ระบบโคมไฟถนนส่องสว่าง โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านโพนปอหุ หมู่ที่ 8 ฯ	127,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
42	โครงการจัดซื้อชุดระบบ โคมไฟถนนส่องสว่างโซ ล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง บ้านแมด หมู่ที่ 3	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด ระบบโคมไฟถนนส่องสว่าง โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งบ้าน แมด หมู่ที่	304,800	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
43	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายพินัย พันธ์แก้ว)	ปริมาณงานก่อสร้าง ถนนค สล.ถนนกว้าง 3.00 ม. ความ ยาว 49.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อย กว่า 148.50 ตร.ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปรับ เกลี่ย ปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 7.70 ลบ.มสถานที่ ก่อสร้าง ถนนซอยข้างบ้าน นายพินัย พันธ์แก้วหมู่ ที่ 5 ตำบลดงชน อำเภอเมือง สกลนครจังหวัดสกลนคร ตาม แบบ อบต.ดงชนกำหนด	83,900	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทามไฮ หมู่ที่ 5 (ซอยข้างบ้านนาง สมใจ พรหมภาพ)	ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 48.00 ม.หนา 0.15 ม หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.พร้อมลูกลังไหล่ ทางกว้าง0.20ม.ยาว 48.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15ม.ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า3.744 ลบ.ม. (เพื่อ ยุบ30%) ฯ	109,900	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
45	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โพนปอหุ หมู่ที่ 8	ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 368.00 ตร.ม. พร้อมลูกลัง ไหล่ทางกว้าง 0.25 ม. ยาว 92.00 ม.หนาเฉลี่ย0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 8.97 ลบ.ม.(เพื่อยุบ 30%) ฯ	214,900	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่า แพง หมู่ที่ 9	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม. ความยาว 49.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 198.0 ตร.ม พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถนน กว้าง 3.50 ม.ความยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 378.0 ตร.ม พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.หนา เฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้ เรียบเรียบร้อย	328,600	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
47	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้าน แมด หมู่ที่ 3	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีต หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.35 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ต่อถนนเดิมหน้า บ้านนายชาญชัย ดาวเสด็จ ตรงไป จรดถนนลาดยางหนองแคน- โพน ปอหุฯ	35,600	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
48	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้าน หนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (สาย วัดป่าบูรพา ราม-บ้าน หนองมะเกลือ	ปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.ถนน กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 350.00 ตร.ม.พร้อมลูกรัง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม. ปริมาณลูกรัง ไม่น้อย กว่า10.50 ลบ.ม.(เผื่อยุบ30%) ฯ	203,400	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
49	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบ้านใหม่ หนองมะเกลือ หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ถนน กว้าง 3.00 ม. ความยาว121.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่ น้อยกว่า363.00ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ 0.20 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 121.0 ม.หรือปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 9.438 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบร้อยละ	207,800	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบมีฝาปิด และวางท่อระบาย น้ำแบบมีบ่อพัก บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7	ปริมาณงาน จุดที่ 1 ร่อง ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมี ฝาปิดกว้าง0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.10 ม. จุดที่ 2 .วางท่อ ระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก.0.30 ม. จำนวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำพร้อมฝา ปิดจำนวน4.00 บ่อ ฯ	71,300	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0
51	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้าน เหล่ามะแวง หมู่ที่ 1	ปริมาณงาน ก่อสร้างลาน คอนกรีต หนา 0.10 ม. พื้นที่ ลานคอนกรีตไม่น้อย กว่า 885.30 ตร.ม. ฯ	346,700	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการขยายผิว จราจรถนนลูกรังบ้าน หนองมะเกลือ หมู่ที่ 6 (สายที่ดินนาง ทองคำ ฤทธิ์ศรีบุญ- นายนายเมย จันทาสี)	ปริมาณงาน ขยายเขตทาง ถนน กว้าง 1.00 ม. ยาว 640.00 ม. หรือ ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 275.60 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังทางกว้าง5.00 ม. ยาว 640.00 ม. หินเฉลี่ย0.20 ม.ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.	144,900	1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567	/			0
53	โครงการปรับปรุง ระบบระบายน้ำใน ชุมชนชนิดร่องน้ำไร้ ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ ดิน) บ้านดงชน หมู่ที่ 2	ปริมาณงาน (1.) งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200.00 ม. พร้อม บ่อผันน้ำใต้ดิน ขนาด 0.50x0.60x1.00 ม. จำนวน 10.00 บ่อ (2.) งานร่องน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 123.00 ม. พร้อมบ่อผันน้ำใต้ดินขนาด 0.50x0.60x1.00 ม. จำนวน 5.00 บ่อ (3.) บ่อผันน้ำใต้ดินขนาด1.50x1.50x1.00 ม. จำนวน 1.00 บ่อ	277,700	1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ แต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	โครงการลงลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแซ่ หมู่ที่ 4	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการลง ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุดแซ่หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ลงลูกรังถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 155.00 ม.หนาเฉลี่ย0.20 ม.(เพื่อยุบ 30%)หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 161.20 ลบ.ม. ฯ	28,600	1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567	/			0
55	โครงการลงลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงชน หมู่ที่ 2	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการลง ลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ลงลูกรังถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 390.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. (เพื่อยุบ 30%) หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 405.60ลบ.ม. ฯ	72,300	1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567	/			0
56	โครงการลงหินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่หนอง มะเกลือ หมู่ที่ 10	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการลงหิน ลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองมะ เกลือ 10 ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.(เพื่อยุบ 30 %) หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 332.80 ลบ.ม. ฯ	59,300	1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
57	โครงการหอกระจาย ข้าวประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่หนอง มะเกลือ หมู่ที่ 10	ปริมาณงาน ก่อสร้างหอกระจายข้าว แบบเสียงตามสายของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจำนวน 1 ชุดๆ	82,600	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
58	โครงการย้ายหอถัง ประปาหมู่บ้าน บ้าน กุดแซ่ หมู่ที่ 4	ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึกไม่เกิน 42 เมตรและย้ายโครง หอถังประปาพร้อมติดตั้ง ฯ	320,900	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
59	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการปกป้อง สถาบันอันสำคัญของ ชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน อันสำคัญของชาติเช่น การฝึกอบรม สัมมนาให้ความรู้การจัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การปกป้องสถาบันอันสำคัญของ ชาติ เช่นค่าอาหารอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ	5,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
60	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เช่นการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ขับขี่ยานพาหนะ การ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย การตั้งด่านตรวจช่วง เทศกาลโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า สมนาคุณวิทยากรฯ	18,000	7 วัน เทศกาลปีใหม่				9,732
61	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริม กิจกรรมและให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยแก่ ประชาชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัยแก่ประชาชน	5,000					
62	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การฝึกอบรมสัมมนา ฯ	5,000					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
63	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของศูนย์ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การ บริหารส่วนตำบล งชน	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยองค์การ บริหารส่วนตำบล งชน เช่น การฝึกอบรมการฝึกทบทวน อาสาสมัคร การจัดประชุม คณะกรรมการการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ฯ	10,000 โอนเพิ่ม 10,000	ต.ค.2566- ก.ย.2567		/		15,348
64	ค่าใช้จ่ายในการร่วม พิธีสวนสนามเนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วม กิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี2567 ฯ	3,000	22 มี.ค.2567			/	3,000
65	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพ ติด	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด เช่น การจัด กิจกรรมรณรงค์ การอบรม การ ป้องกัน การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพฯ	5,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
66	โครงการทบทวนชุด ปฏิบัติการ จิตอาสา ภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน	10,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
67	ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาต ภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้งฝน ทิ้งช่วง ภัยจากโรคหรือจากการระบาดของ ของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิดตลอดจน ภัยอื่นๆ อันมีลักษณะเป็นสาธารณะภัย ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือมีผู้ทำ ให้เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความฯ	20,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
68	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การ บริหาร ส่วนตำบลดงชน	50,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
69	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) องค์การ บริหาร ส่วนตำบลดงชน	50,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
70	โครงการอบรม ทบทวนให้ความรู้ การอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน EMS	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมทบทวนให้ความรู้อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน EMS	10,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
71	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ อบต.ดงชน ให้บริการประชาชน เคลื่อนที่	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ดงชนให้บริการประชาชน เคลื่อนที่ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุฯ	5,000	มี.ค.-เม.ย. 2567		/		0
72	ค่าใช้จ่ายในการ ประชุมราชการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการต่างๆเช่น ค่าเลี้ยงรับรองใน การประชุมสภาท้องถิ่น ประชุม ประชาคม ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง ค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงรับรอง	5,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		/		6,800

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
73	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและวัน สำคัญต่างๆเช่น วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันปิยะมหาราช วัน เข้าพรรษา วันออกพรรษา ค่าจัดทำซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ ค่าเตรียมและตกแต่ง สถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ฝักรั้วธงฯ	20,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567		/		2,000
74	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด อาคารต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ เช่น พิธีทำบุญตักบาตร ขึ้นอาคาร สำนักงาน	5,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
75	ค่ารับรอง	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคล เช่น ค่ารับรองผู้มีหน้าที่ใน การตรวจเยี่ยม ตรวจภารกิจของ อบต. หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มฯ	20,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
76	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิก อบต.ดง ชน และผู้บริหาร อบต.ดงชน กรณี ตำแหน่งว่าง หรือหมดวาระ	50,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
77	ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงชน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	10,000	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖			/	10,000
78	โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการ อบต.ดงชน ฯ	180,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0
79	ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานอื่น ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนตามภารกิจของ อบต.ดงชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานอื่นประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนตามภารกิจของ อบต.ดงชน เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ฯ	20,000	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567	/			0

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาใน การ ดำเนินการแต่ ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
80	อุดหนุนเทศบาล ตำบลดงมะไฟ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล ตำบลดงมะไฟ ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น(สถานที่กลางอำเภอเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนคร)	10,000					0
81	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วน ตำบลดงชน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เช่น ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์การรับ ชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,000					0